

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт тротуара к зданию МКУК «Сурковский КДЦ» в с. Сурково

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Сурковского сельсовета Тогучинского района
Новосибирской области

Населенный пункт: село Сурково

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	606171,00	606171,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	311204,0	311204,0
2.1	средства Субсидии	417319,7	417319,7
2.2	средства бюджета поселения	119234,2	119234,2
2.3	инициативные платежи, всего:	59617,1	59617,1
2.3.1	денежные средства граждан	59617,1	59617,1
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	10000,00	10000,00
3.1	вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: -

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Добровольное трудовое участие за счет жителей с. Сурково.

- Погрузочно-разгрузочные работы (3000 тыс.руб.)

- Частичный демонтаж старого покрытия (7000 тыс.руб.)

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 28.06.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 07.08.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Сурковского сельсовета Тогуинского района
(наименование городского, сельского поселения, муниципального района)

Гордиенко Алексей Иванович
Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

Шиляева Надежда Ивановна
Ф.И.О.

Дата 21.08.2023

